

| P.č.                  | Názov projektu   | Kód projektu | Celkové oprávnené výdavky (Zmluva o NFP) | Stav projektu                  | Priame výdavky zazmluvnené (Výsledok VO) | Výdavky faktúrované    | Rozdiel - Nefaktúrované výdavky | Výdavky nárokované v rámci ZoP (OV) | - z toho: OV uhradené* zo strany MIRRI SR | - z toho: OV zatiaľ neuhradené, ale schválené | - z toho: OV zatiaľ neuhradené, v konaní | Neoprávnené výdavky   | Celkové výdavky projektu - Konto účty -  |
|-----------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|
| <b>PROJEKTY SPOLU</b> |  |              |  |                                | <b>11 419 482,58 €</b>                   | <b>11 343 708,49 €</b> | <b>75 774,09 €</b>              | <b>6 529 342,68 €</b>               | <b>5 896 532,46 €</b>                     | <b>451 623,37 €</b>                           | <b>0,00 €</b>                            | <b>4 814 365,81 €</b> | <b>11 699 038,06 €</b>   |
| 1.                    | Novostavba MŠ Teplická   | 302021K822   | 664 478,95 €                             | riadne ukončený                | 1 466 746,15 €                           | 1 394 790,60 €         | 71 955,55 €                     | 634 999,63 €                        | 634 999,63 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 759 790,97 €          | 1 590 287,55 €<br>rok 2022: 173 135,32 €<br>rok 2023: 1 417 152,23 €   |
| 2.                    | Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.   | 302071BXX9   | 300 924,98 €                             | riadne ukončený                | 494 245,36 €                             | 494 245,36 €           | 0,00 €                          | 300 924,98 €                        | 300 924,98 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 193 320,38 €          | 504 161,84 €<br>rok 2023: 504 161,84 €   |
| 3.                    | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2   | 302071BPZ8   | 1 330 266,76 €                           | v procese finančného ukončenia | 2 686 854,42 €                           | 2 686 854,42 €         | 0,00 €                          | 1 326 666,76 €                      | 1 118 142,80 €                            | 160 401,92 €                                  | 0,00 €                                   | 1 360 187,66 €        | 3 014 785,10 €<br>rok 2019: 14 088,00 €<br>rok 2021: 50 632,38 €<br>rok 2022: 2 561,57 €<br>rok 2023: 2 947 503,15 € |
| 4.                    | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová  | 302071BSY7   | 1 900 492,88 €                           | v procese finančného ukončenia | 4 312 078,04 €                           | 4 312 078,04 €         | 0,00 €                          | 2 475 805,14 €                      | 2 181 824,40 €                            | 160 915,93 €                                  | 0,00 €                                   | 1 836 272,90 €        | 4 599 477,21 €<br>rok 2021: 67 107,30 €<br>rok 2022: 87 851,52 €<br>rok 2023: 4 444 518,39 €                         |
| 5.                    | Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová - Dodatočný príspevok                              | 399021DQV8   | 390 916,60 €                             | v procese finančného ukončenia | 521 222,12 €                             | 521 222,12 €           | 0,00 €                          | 521 222,12 €                        | 390 916,60 €                              | 130 305,52 €                                  | 0,00 €                                   | 0,00 €                | -  |
| 6.                    | Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie  | 302071BZC3   | 331 582,10 €                             | riadne ukončený                | 341 642,28 €                             | 341 642,28 €           | 0,00 €                          | 328 742,65 €                        | 328 742,65 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 12 899,63 €           | 345 821,89 €<br>rok 2020: 1 150,00 €<br>rok 2022: 3 030,00 €<br>rok 2023: 341 641,89 €                               |
| 7.                    | Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava – Nové Mesto, Pionierska 12 | 302071BSP5   | 103 415,20 €                             | riadne ukončený                | 117 237,34 €                             | 117 237,34 €           | 0,00 €                          | 102 651,68 €                        | 102 651,68 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 14 585,66 €           | 123 231,34 €<br>rok 2021: 5 994,00 €<br>rok 2023: 117 237,34 €   |
| 8.                    | Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení              | 310021ASP9   | 895 274,31 €                             | v procese finančného ukončenia | 1 479 456,87 €                           | 1 475 638,33 €         | 3 818,54 €                      | 838 329,72 €                        | 838 329,72 €                              | 0,00 €  | 0,00 €                                   | 637 308,61 €          | 1 521 273,13 €<br>rok 2019: 28 162,80 €<br>rok 2023: 1 493 110,33 €  |

OV = Oprávnené výdavky

ZoP = Žiadosť o platbu

VO = Verejné obstarávanie

\* suma vrátane poskytnutej zálohovej platby